

### MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017.  
PERÍODO REFERENCIAL: 4º Trimestre.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO E ANO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		SOMATÓRIO DOS REAJUSTES DO CONTRATO NO EXERCÍCIO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR BOLETINS DE MEDIÇÃO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO EXERCÍCIO(R\$)	SOMATÓRIO DOS VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA/SERVIÇO DESDE O INÍCIO	SITUAÇÃO OBRA: EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA/PARALISADA.
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)							
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	26.894.627/0001-27	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA	072/2017	28/04/17	08 MESES	19.999,20	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	17.499,30	7.499,70	17.499,30	17.499,30	EM ANDAMENTO
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	17.137.653/0001-10	ADALBERTO ALBUQUERQUE F JUNIOR	068/2017	28/04/17	08 MESES	42.958,24	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	37.588,46	16.109,34	37.588,46	37.588,46	EM ANDAMENTO
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	14.788.142/0001-70	K F GOMES TRANSPORTE ME	070/2017	28/04/17	08 MESES	42.398,72	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	37.098,88	15.899,52	37.098,88	37.098,88	EM ANDAMENTO
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	27.141.426/0001-11	LUCI DA CONCEIÇÃO SILVA	069/2017	28/04/17	08 MESES	42.398,72	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	37.098,88	15.899,52	37.098,88	37.098,88	EM ANDAMENTO
X-X	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO ABURÁ	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.000.850/0001-05	J DOUGLAS A DE LIRA IRRIGAÇÕES ME	X-X	03/07/17	X-X	14.317,20	30/11/2017	X-X	0,00	0,00	449051.00	14.317,20	14.317,20	14.317,20	14.317,20	SERVIÇO CONCLUÍDO
X-X	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO ABURÁ	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	091.071.894-60	MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA	007/2017	07/07/2017	30 DIAS	2.500,00	07/08/2017	X-X	0,00	0,00	449051.00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	SERVIÇO CONCLUÍDO
CV 012/2017	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	186/2017	04/09/2017	90 DIAS	26.400,00	02/12/2017	X-X	0,00	0,00	449051.00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	EM ANDAMENTO
<b>TOTAL</b>																159.302,72	83.425,28	159.302,72	159.302,72		

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data  
Macaparana, 15 de fevereiro de 2018.

Isaías Carlos Júnior - CPF nº 198.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil
Ricardo de Arzua Lira - CPF nº 781.011.744-00 - Secretário de Infraestrutura
Maíral Francisco de M. Cavalcanti - CPF nº 003.941.844-68 - Prefeito