

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2018.
 PERÍODO REFERENCIAL: 2º Trimestre.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO E ANO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		SOMATÓRIO DOS REAJUSTES DO CONTRATO NO EXERCÍCIO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR BOLETINS DE MEDIÇÃO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO EXERCÍCIO(R\$)	SOMATÓRIO DOS VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA/SERVIÇO DESDE O INÍCIO	SITUAÇÃO OBRA- EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA/PARALISADA.
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)							
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	26.894.627/0001-27	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA	072/2017	28/04/17	08 MESES	19.999,20	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	EM ANDAMENTO
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	17.137.653/0001-10	ADALBERTO ALBUQUERQUE F JUNIOR	068/2017	28/04/17	08 MESES	42.958,24	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	26.848,99	26.848,99	26.848,99	26.848,99	EM ANDAMENTO
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	14.788.142/0001-70	K F GOMES TRANSPORTE ME	070/2017	28/04/17	08 MESES	42.398,72	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	26.499,20	26.499,20	26.499,20	26.499,20	EM ANDAMENTO
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	27.141.426/0001-11	LUCI DA CONCEIÇÃO SILVA	069/2017	28/04/17	08 MESES	42.398,72	28/12/2017	8-Meses	0,00	0,00	3390.39.00	26.499,20	26.499,20	26.499,20	26.499,20	EM ANDAMENTO
CC001/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO-1 - MODELO PADRÃO FNDE	5741/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.298.491,11	0,00	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	191/2017	25/09/2017	240 DIAS	1.298.491,11	22/05/2018	240 DIAS	196.695,31	1.495.186,42	449051.00	362.022,42	331.967,14	362.022,42	362.022,42	EM ANDAMENTO
X-X-X-X-X-X-X	X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X	X-X-X-X-X	X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X
															TOTAL		454.369,31	424.314,03	454.369,31	454.369,31	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
 Macaparana, 07 de agosto de 2018.

José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil
Ricardo de Arruda Lira, CPF nº 781.011.744-00 - Secretário de Infraestrutura
Mavieal Francisco de M. Cavalcanti, CPF nº 003.941.814-68 - Prefeito

2017
 6.980,90
 2017
 23.080,46
 2017
 12.970,09
 2017
 10.922,31
 2017
 53.953,76
 2017
 24.724,87
 78.678,63

308.068,66